

泸州续景精摄广告有限公司
广告雕塑标识标牌加工制作项目
竣工环境保护验收意见

2021年10月30日，泸州续景精摄广告有限公司根据《泸州续景精摄广告有限公司广告雕塑标识标牌加工制作项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：泸州市龙马潭区安宁街道安定路50号君和物流园。

主要建设内容及规模：泸州续景精摄广告有限公司投资200万元，在泸州市龙马潭区安宁街道安定路50号君和物流园建设广告雕塑标识标牌加工制作项目，新建年加工制作金属广告5000块的能力。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2021年2月23日完成网上备案，备案号：川投资备【2102-510504-04-01-810440】FGQB-0023号。2021年5月，泸州鑫通源环境保护咨询有限公司编制完成了本项目环境影响评价报告表。2021年7月16日，泸州市生态环境局以“泸市环龙马潭建函[2021]26号”对本项目环评报告表进行了批复。

项目于2021年7月20日开工建设，于2021年8月25日完成建设，并进行调试。

（三）投资情况

本项目设计环保投资总计20万元，占总投资200万元的10%；本项目实际总投资200万元，环保设施投资为20万元，占工程总投资的10%。

（四）验收范围

本项目验收范围为主体工程（一厂房1F、二厂房1F）、公用工程（供水、供电）、辅助工程（空压机房）、仓储工程（原材料堆放区、成品堆放区）、办公生活设施（办公区）、环保工程（废水处理系统、废气处理系统、噪声处理系

栈、固废治理、地下水防护、风险防范措施)。

二、工程变动情况

根据对现场的调查和勘察,实际建设内容存在与环评不一致,主要不一致建设内容见下表。

表 2-1 原环评建设内容与实际建设内容对照表

序号	环评要求	实际建设内容	变动建设分析
1	一厂房设置一个喷漆房 62.54 m ² , 烤房 17.7 m ² , 两个丝印房分别为 15.5 m ² 、15 m ² , 雕刻区设置 3 台雕刻机共 45 m ² , 打磨区 13 m ² 。	一厂房设置一个喷漆房、一个烤房, 面积一致; 设置一个丝印房, 面积约 5m ² 、打磨区 13m ² ; 未设置雕刻机, 原料临时堆放在空地处	未在本厂房内设置雕刻机; 丝印房设置了 1 个, 较设计减少了 1 个。设备减少。
2	二厂房设置激光雕刻区设置 4 台激光切割机共 62 m ² , 雕刻区设置 8 台雕刻机共 114 m ² , 精品字区约 270 m ² 。	二厂房设置激光切割机 1 台, 雕刻机 3 台, 面积一致; 精品字区面积一致	减少设置激光切割机 3 台, 仅设置了 1 台; 减少设置雕刻机 5 台, 仅设置了 3 台。设备减少。
3	空压机房: 一厂房, 设置 1 个全密闭的空压机房, 约 5m ² 。	设置在二厂房, 设置 1 个密闭的空压机房, 面积一致	位置由一厂房调整至二厂房。位置调整。
4	原材料堆放区: 位于一厂房, 约 100m ² , 主要用于原材料堆放。油漆库房堆放区紧挨喷漆房, 位于喷涂间南侧。	原材料堆放区设置在一厂房, 面积一致; 油漆库房设置在喷涂漆房内部, 依托已有的排风净化设施	油漆库房位置调整至喷涂漆房内部。位置调整, 充分利用空间和废气抽排系统。
5	喷涂废气: 设置全密闭喷漆房, 喷涂烘干废气经水幕除尘处理后, 再由过滤棉吸附处理, 再进入二级活性炭箱体吸附处置, 然后由 15m 高排气筒排放。	喷涂废气: 设置密闭的喷涂漆房, 其中喷漆废气经水幕除尘处理后进后续废气处理系统, 与烤漆房等收集的废气一并通过过滤棉+UV 光氧+活性炭净化装置处理, 通过 15m 排气筒	有机废气处理设施按成都鑫威隆机电设备有限公司设计施工后, 变为水幕除尘+过滤棉+UV 光氧+活性炭净化装置, 排气筒高度 15m, 增加了 UV 光氧单元。

		排放	
6	一般固废：新建1个固废暂存间（10m ² ），废边角料、不合格产品统一收集后定期外售废品收购站。布袋除尘器收集粉尘交环卫部门处置。 危险废物：新建1个危废暂存（10m ² ），废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废沾油漆抹布手套、废活性炭、废过滤棉、废漆渣收集后暂存危废暂存间，统一交由资质的单位处理。	一般固废放置在车间内空地。放置废边角料、不合格产品。布袋除尘器收集粉尘交由环卫处置； 3、设置危废暂存间（二厂房内），面积约10m ² ，放置废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废沾油漆抹布手套、废活性炭、废过滤棉、废漆渣、废胶水瓶，已签订危废处置协议。见附件5	取消设置一般固废暂存间，依托车间内空场地设置临时堆放区。
7	制版工艺	取消制版工艺	采用打印方式制取丝印用版，不需要原有制版工艺

变动内容从环保角度可行，同时参照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目废气主要为切割（雕刻）、打磨产生的粉尘、焊机产生的焊接烟气、粘胶过程产生的废气、喷涂产生的废气。

表3-1 项目废气产生及治理

污染源及污染物	实际治理措施
切割（雕刻）粉尘	在厂房内自然沉降
打磨粉尘	采用移动式布袋收尘器处理后无组织排放于厂房内
焊接烟尘	设置1台移动式焊接烟尘净化器，净化处理后在厂房内无组织排放
粘胶废气	在喷漆房内进行，依托喷漆房废气处理设施
喷涂废气	有机废气处理设施按成都鑫威隆机电设备有限公司设计施工后，变为水幕除尘+过滤棉+UV光氧+活性炭净化装置，排气筒高度15m。

	增加了 UV 光氧单元。
--	--------------

（二）废水

营运期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水包括：水幕装置废水、喷枪清洗废水。

表3-2 项目废水的产生及治理

污染物类别	产污工序	实际治理措施
生活污水	员工生活	生活污水依托园区设置卫生间和化粪池设施，生活污水经化粪池收集处理后排入市政污水管网。
生产废水	水幕装置废水 喷枪清洗废水	在喷淋设置下方设置三级沉淀池，就地沉淀回用。

（三）噪声

本项目噪声主要来自压实机、风机、各类运转设备、车辆运输等。

表3-3 项目噪声的产生及治理

污染物来源	产污工序	实际治理措施
噪声	生产作业	项目选用低噪声设备，高噪声设备放置在车间内，经监测，厂界噪声达标。

（四）固体废物

项目营运期产生的一般固废包括废边角料、除尘器收集的粉尘、生活垃圾、不合格产品。利用车间内空余场地堆放一般固废，项目产生的废边角料、粉尘、不合格产品堆放在空地，定期外售废品收购站或由环卫部门清运。项目产生的生活垃圾，采用垃圾桶统一收集后，交由环卫部统一清运。

危险废物包括粘有油漆的废抹布、手套、含清洗剂和油墨的无尘布、废（稀释剂、油墨）桶、清洗剂瓶、废胶水瓶、废油漆桶、废漆渣、废活性炭、循环水池废漆渣、废过滤棉。产生后收集暂存到危废暂存间内，交由危废处置单位处理。

四、环境保护设施调试效果

根据泸州续景精摄广告有限公司编制的《泸州续景精摄广告有限公司广告雕塑标识标牌加工制作项目竣工环境保护验收报告》（四川中环（2021）验 046 号），污染物排放情况监测结果如下：

1、废气

验收监测期间，项目“DA001 废气排气筒”中“颗粒物”排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 其他二级排放监控浓度限值；VOCs 排放浓度及速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/5377-2017）表 3 表面涂装行业标准限值；公司厂界无组织废气中“颗粒物”的最大浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中其他无组织排放监控浓度限值；“VOCs”的最大浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017 表 5 其他无组织排放浓度限值。

2、噪声

验收监测期间，昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 工业企业厂界环境噪声 3 类功能区排放限值要求。

3、总量控制

项目有组织排放 VOCs 0.0485t/a、颗粒物 0.0054t/a，符合环评批复中 VOCs 0.1109t/a、颗粒物 0.0092t/a 的要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目在施工过程中，采取了施工废气、施工噪声、施工废气、施工固废和地下水的污染防治措施，未发生环境污染事故。营运期噪声、废水、废气、固废未发生扰民情况，合理处置，对外环境无影响。

六、验收结论

综上所述，本项目按照规定要求履行了环评手续，各项污染防治措施按环评要求落到了实处，废气、噪声达标排放，废水、一般固废和危险废物得到合理处置，环境管理体系健全。评审组一致认为，本项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

七、后续要求

（1）加强废气处理设施的日常管理、维护，确保环保设施高效运行，保证

外排污染物稳定达标排放。

(2) 加强危险废物的管理，按规定收集、储存，做好收储记录，待储存一定数量后，及时与危废处置单位联系安排转运。

八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收组成员名单附后。

泸州续景精摄广告有限公司

2021年10月30日



1/1

附件1

泸州续景精摄影有限公司广告雕塑标识牌加工制作项目竣工环境保护验收组成员名单

类别	姓名	单位名称	身份证号	职务/职称	电话	签字
建设单位	郭楠	泸州续景精摄影有限公司		管理		郭楠
环保设施设计单位						
环保设施施工单位						
监理单位						
环评单位						
验收编制单位	陈儒行	四川中环检测有限公司		助理工程师	1868009372	陈儒行
环保 技术专家	张一峰	泸州市环境保护业协会		高工		张一峰
	龙维福	泸州市环境保护业协会		高工		龙维福